

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Santana da Vargem			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 1,566,121.99					DATA: 11/2021		
OBRA: Almojarifado			LOCAL:					PRAZO DA OBRA: 6 meses /180 dias		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0.24%	100.00%				100.00%	
			Financeiro	R\$ 3,808.31	R\$ 3,808.31	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 3,808.31	R\$ 0.00
1.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	0.39%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 6,151.83	R\$ 6,151.83	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.3		INFRAESTRUTURA	Físico %	7.58%	100.00%	0.00%				
			Financeiro	R\$ 118,642.02	R\$ 118,642.02	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.4		SUPERESTRUTURA	Físico %	3.61%	0.00%	80.00%	20.00%			
			Financeiro	R\$ 56,511.60	R\$ 0.00	R\$ 45,209.28	R\$ 11,302.32	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.5		ALVENARIA E FECHAMENTO	Físico %	2.16%		90.00%	10.00%			
			Financeiro	R\$ 33,778.21	R\$ 0.00	R\$ 30,400.39	R\$ 3,377.82	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.6		COBERTURA	Físico %	9.86%				100.00%		
			Financeiro	R\$ 154,487.20	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 154,487.20	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.7		ESQUADRIA	Físico %	0.82%				45.00%	45.00%	10.00%
			Financeiro	R\$ 12,811.60	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 5,765.22	R\$ 5,765.22	R\$ 1,281.16
1.8		PISO	Físico %	2.82%			50.00%	50.00%		
			Financeiro	R\$ 44,237.19	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 22,118.60	R\$ 22,118.60	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.9		REVESTIMENTO	Físico %	0.92%			50.00%	50.00%		
			Financeiro	R\$ 14,369.03	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 7,184.52	R\$ 7,184.52	R\$ 0.00	R\$ 0.00
1.10		PINTURA	Físico %	1.32%						100.00%
			Financeiro	R\$ 20,747.13	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 20,747.13
1.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1.34%		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
			Financeiro	R\$ 20,968.47	R\$ 0.00	R\$ 5,242.12	R\$ 5,242.12	R\$ 5,242.12	R\$ 5,242.12	R\$ 0.00
1.12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- ÁGUA FRIA	Físico %	0.90%		10.00%	40.00%	40.00%	10.00%	
			Financeiro	R\$ 14,031.88	R\$ 0.00	R\$ 1,403.19	R\$ 5,612.75	R\$ 5,612.75	R\$ 1,403.19	R\$ 0.00
1.13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- ESGOTO	Físico %	0.30%		50.00%			50.00%	
			Financeiro	R\$ 4,697.95	R\$ 0.00	R\$ 2,348.98	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 2,348.98	R\$ 0.00
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0.78%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 12,231.10	R\$ 12,231.10	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	0.41%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 6,498.84	R\$ 6,498.84	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
2.3		INFRAESTRUTURA	Físico %	7.56%	50.00%	50.00%				
			Financeiro	R\$ 118,375.88	R\$ 59,187.94	R\$ 59,187.94	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
2.4		SUPERESTRUTURA	Físico %	26.54%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%		
			Financeiro	R\$ 415,660.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 207,830.11	R\$ 207,830.11	R\$ 0.00	R\$ 0.00
2.5		ALVENARIA E FECHAMENTO	Físico %	7.13%	7.50%	17.50%	17.50%	17.50%	17.50%	22.50%
			Financeiro	R\$ 111,594.73	R\$ 8,369.60	R\$ 19,529.08	R\$ 19,529.08	R\$ 19,529.08	R\$ 19,529.08	R\$ 25,108.81
2.6		COBERTURA	Físico %	6.73%					100.00%	
			Financeiro	R\$ 105,379.23	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 105,379.23	R\$ 0.00
2.7		ESQUADRIA	Físico %	0.36%		100.00%				
			Financeiro	R\$ 5,581.66	R\$ 0.00	R\$ 5,581.66	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
2.8		PISO	Físico %	14.64%		50.00%	50.00%			
			Financeiro	R\$ 229,267.62	R\$ 0.00	R\$ 114,633.81	R\$ 114,633.81	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

2.10		PINTURA	Físico %	1.68%						100.00%
			Financeiro	R\$ 26,339.96	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 26,339.96
2.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1.91%						
			Financeiro	R\$ 29,950.34	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 7,487.59	R\$ 7,487.59	R\$ 7,487.59	R\$ 7,487.59
TOTAL			Físico %	100.00%	13.72%	18.10%	25.82%	27.79%	9.64%	5.17%
			Financeiro	R\$ 1,566,121.99	R\$ 214,889.64	R\$ 283,536.44	R\$ 404,318.70	R\$ 435,257.17	R\$ 150,963.70	R\$ 80,964.65
<div> <div>Arquiteta e Urbanista: Adriene Lima Toti</div> <div>101.399-8</div> <div>CREA</div> </div>						Observações:				
<div> <div>Prefeito Municipal de Santana da Vargem</div> </div>										
<p>Internet: <a href="http://www.cidades.mg.gov.br">www.cidades.mg.gov.br</a></p> <p>Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-901</p>										